

## Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

Stavba:

(objekt, označení podle invest. plánu)

HEKROVA SUTERÉNY

Úsek:

Kraj:

Obec:

PRAHA

Místo:

HAJE

### Zúčastněné strany

	Jména, adresy, telefony odpov. zástupců
Investor:	BYTOVÉ DRUŽSTVO HEKROVA 818-821 OLDŘICH HEZEK, 149 00 PRAHA 4
Technický (stavební) dozor investora:	777 023 171 SPOL. DOZOR: TILKO S.R.O. ING. PETR KUBICEK 602306825 PRAHA 4 JOC. TILK PATEL 810800000
Státní:	
Občasný:	
Generální dodavatel:	<b>PRIMASTAVBY.CZ</b> , stavební společnost Bohumil Schreiber
Dodavatel stavební části:	Na Balkáně 181/3, 250 92 Sestajovice Tel.: 603 507 993 IČ: 188 13 046, DIČ: CZ6308220963
Dodavatel technologické části:	
Poddodavatel:	Kunst Vojtech <b>KK &amp; Kras s.r.o.</b> 720156668 Kobylská 1362 266 01 BEROUN IČ: 070 34 377 DIČ: CZ07034377
Hlavní stavbyvedoucí:	
Stavbyvedoucí:	
Generální projektant:	
Odpovědný projektant:	ING. RADEK DĚDINA
Autorský dozor:	

### Další osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku

Jméno, příjmení, funkce	Podpis

Denní záznamy stavby	Datum
DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL PŘEDÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI. VIZ SAMOSTATNÝ PROTOKOL.	27.7.22
ST. DOZOR:	<del>Klauda</del>
DNES, TJ. 3.8. PROBĚHL KONTROLNÍ DENNÍ STAVBY č.1, VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS ROZĚJANÝ NA ELEKTRONICKE ADRESY.	3.8.22.
ST. DOZOR:	<del>Klauda</del>
Dna 4.8. odstranování malby a linkrustace v místnostech	04.8.22
Demontáž Elektroinstalace, list.	818
Presun kabelů UPC mimo v. listů	
6 mb. Zacinění stěn do betonu	
<del>Klauda</del>	
Dna 5.8 Příprava Elektroinstalace odstranování malby, linkrustace.	5.8.22
Demontáž TV skříňka	818
Montáž Nová TV skříňka	
<del>Klauda</del>	
- Měrování. Kanalizační sady s frází přemístění Telefony skříne + zásuvka 220V	6.8.22
- Zacinění stěn do flechů nad. měřov 1m <sup>2</sup>	
Elektro instalace práce	819
Oškrabání a linkrustace do rehole 818 až na betonový stěnu	
<del>Klauda</del>	
- Přeložení Postových schůnek 818	8.8.22
- Omítnutí Kanalizač. sady; montáž vod. list	
- Vyrovnavání stěn	
<del>Klauda</del>	
TOS, Jan W	

Denní záznamy stavby	Datum
- vchod 818 rovnání stěn - Montáž rohovníků s perlínou - montáž šetky s lepidlem	9. 8. 22
- vchod 819 Elek. práce zbytky šlaku do betonu káble 5,7mb - Demontáž ocel. zárubně - ostatní burácí práce, demontáž síťky s lepidlem před. útlakem a kování spolu 819 - 6,5 m <sup>2</sup> / 818 - 6,4 m <sup>2</sup>	
vchod 818 rovnání stěn lepidlem / jad. omítka montáž síťky s lepidlem	10. 8. 22
vchod 819 Přeměření sčítacích postojů zbytky stěn do betonu 50 m <sup>2</sup>	
vchod 818 vyvážení stěn ROTBAM / jadrová omítka / lepidlo demont. plast. lišta <sup>2mb</sup> demont. dlažby odvoz sítě na skládka demontáž PVC 818	11. 8. 22
vchod 819 burácí práce na kanalizační šachtu, demontáž plast lišta 2mb murování a travníci stěna demontáž PVC a dlažby, přeměření	
vchod 819 osazování rohovníků s perlínou Spalný ROTBAM, úprava elektriky rovnání stěn lepidlem.	12. 8. 22
vchod 818 galefy	13. 8. 22
Rohničky s omítkou, mýdla rovnání stěn s lepidlem	

TOS Jan K

Denní záznamy stavby	Datum
vlož 819 Montaz. lepidla na sietku - davnata oc. zarubne, os. spalely Montaz Ocelov. Zarubne 1ks 818 Pov. mreha, Demontaz oc. Zarub Montaz oc. Zarubne Presun Sute	15.8.22
vlož 818 Montaz oc. Zarubne + vyspravky Zbyvanie Podhal SDK shop Montaz	16.8.22
vlož 819 lepidlo + sietka montaz upava staj ZOTBAU Spalely SDK strop montaz Zbyvanie Podhal	
ZAPIS STAU. DOZORU: DNES PROJEKT KONTR. DEU STAVBY, UIZ SADOJATNI ZAPIS.	17.8.22
vlož 819 18.7. Stukovanie stenu 818 Stukovanie stenu	18.8.
vlož 818 Stukovanie stenu SDK Konstrukcie Pedstey	20.8
22.dna 818-819 SDK Konstrukcie Pedstey	22.8
SDK. Konstrukcie Pedstey 818-819 Trnelny stenu	23.8
SDK. Trnelny stenu	24.8
8.18-819 Schodiskos rozivanie podhal letonovanie. Podhal u schodov 818 + 819	25.8

TDS, [Signature]

Denní záznamy stavby	Datum
Brúsenie zárubní 818-819	25.8.
6 sčelcov 30x30x150 10km. podlah	Kut Kut
Brúsenie nových stĺpkov malovanie zárubní	26.8
Malovanie zárubny a mreží	29.8
Demontáž PVC - vchody 820-821	Kut
Brúsenie stien, lúčacie práce zárubne demontáž	30.8
Malovanie 818-819	Kut
Malovanie 818-819	31.8.22
Zlúčenie stien do 820-821	Kut
Oškrabanie stien 820-821	2.9.22
Odstránenie limskovacie 820-21	3.9.22
Montáž dverí a kľučníkov 818-119 (zárubie brúsenie)	5.9.22
DNESNÝHO DNE PRÁCE KE STAUI. BIL GDSOUKAREU ZISTOVATEL PRÁCE KE DN 5.9.	6.9.22
NA ČOU: 1,016,740,22 KE BEZ DPH.	7.9.22
ZKONTROLER PRÁCE SOUTIS VICEPRACI A TELEFON NA SEDIŠTE VCHODI DO PESTHO KE 14.9.22	Kut
TDS, [Signature]	

Denní záznamy stavby	Datum
vchod §20-§21	8.9.22
vyzývanie zambur a usadenie s myšičkami, <i>KuA</i>	9.9.22
§20-§21 malovanie jad. omely na shay <i>KuA</i>	10.9.22
§20-§21 malovanie jad. omely <i>KuA</i>	12.9.22
§20-§21 špaleky (chere) malovanie jad. omely <i>KuA</i>	13.9.22
§18. Kocikareti. vymena zambur §20-§21 lejtlo s gerlinkom malozent Penelciacia podkladu. <i>KuA</i>	14.9.22
DNEŠNHO DNE PROBIŠU KONTROVAŇ DENŇ.G.	
UZ SAMOSTATNY ZAPS.	
1) BAZOVOST TUL: §20 & §21 - 2470-3	
OTIV. NATER: HODUBACH 30.13.01	
2) BSYO DZHTANUTO - DZHOZE. ZHTOCHTER PROVEDE PATE UNKOU DOHOZE UNITRY RE REALIZUAT METODE; GD PREDKOZE UZOROT DOHOZE, NA SLEME BUDOU VICISEM MENEPRAKE	
3) USTY K TUL - GD PREDKOZE UZOROT NA PEISTIM KD	
<i>ST. DZHOZ'</i>	
15.9.22	
§20-§21 Demolaz schramok. + montaz apliacia leydlo sheba	
§20 - demolaz oc. zambur + usadenie oc. zambur <i>KuA</i>	
TPS: <i>[Signature]</i>	

Denní záznamy stavby	Datum
820-821 malovanie malba perlinka a lepidlo Zahranie. SDK. lehou. Stenkor	16.9.22
820-821 aplikacia lepidlo + maľba.	17.9.22
820-821 Dukovanie stien malovanie mreží a sarubni	19.9.22
820-821 Vymosenie odpadu (skladka) Dukovanie stien malovanie mreží	20.9.22
820-821. Elektr. práce SDK. Kuchynka	24.9.22
Elek. práce	Kaut
SDK. Kuchynka.	25.9.22
SDK - kuchyni schránky	27.9.22
Stropi. zaklj. SDK.	28.9.22
820-821 Stropi. stena	29.9.22
Zaklj. steny + stropi	30.9.22

TDS, Jan M

	Datum
§20 - §21	4.10.22
Sachovanie skry, zaloz. odvoz. smere. uklad.	Kut 5.10.22
Sachovanie skry + shopri. Predskry.	Kut
Sachovanie skry. skry.	Kut 6.10.22
Brousenie skry	Kut 7.10.22
Malovanie skry + shopri	Kut 8.10.22
§18 - §19 Malovanie cokla sada	Kut 10.10.22
Zakladanie dmyh moutaz, Temenie.	Kut 11.10.22
↑ Chybi kuršie prace	Kut 12.10.22
§20 - §21. Malovanie sokel. uklidove prace. Konykizacia	Kut
Cistenie Kotozí, §18 - §21. vyrezanie. Rohozé 142 x 92, Zryhanie. Sonda. betan.	Kut 11.10.22
ГІГОТОВИТЕЛ VYFYNVA' СТРОБНИ ДОПОР А ОБЪЕДНАВЕ К ПРЕНЕТИ ПРОВЕДЕНЕ ПРАЦИ УЗЪКЛЕТО С ОД МИМО-МЕТОДОН ЕКРЕ', ТЪ: ПОБЕЛЕ ПУС А СІСНА' ДОУ У ВСТУПІ ДО РЕДНОРИИ'ЧХ ВСТУПО	12.10.2022
ТОС: ПАММ	



## Denní záznamy stavby

Datum

ZÁPIS Z BD STAVBY:

12.10.2022

1) DLEŽITÝM TĚM BYL ODSOULHÁVĚN

ZL.Č. 1: VÍCEPRÁCE/TELEPRÁCE VCHODY 818/819

NA ČÁSTI 73.015 - BEZ DPH / 1 VCHOD

= DOPAD DO ROZPOČTU STAVBY / 1 VCHOD

ZL.Č. 2: VÍCEPR. / TELEPRÁCE VCHODY 820/821

NA ČÁSTI 68.127 - BEZ DPH / 1 VCHOD

= DOPAD DO ROZPOČTU STAVBY / 1 VCHOD

2) ODSOULHÁVĚNÁ ŠPP NE ZVÍŠŤUJÍCÍHO PRŮSTŘEHU

NA 820/821 A DLE ZL.Č. 1 A ZL.Č. 2 NA

ČÁSTI 51.081, 51.082 BEZ DPH x 2 VCHODY

KAP. + 107.836,- x 2 + 98.415 x 2 VIZ

ZMĚNĚ LÍSTY, ŽELEZE UVEDĚ ČÁSTI

NA TELEPRÁCE SE NEBUDOU FAKTUROVAT.

3) POKRYTÍ PR. PÁKOVKA 17.-18.-19. 10.2022

ZASTAVTELE:

BD - P. PÁKAL:

BD - KOTÁLOVA:

17.10.2022:

17.10.2022

3h PVC

9h PVC

6h PVC

2h PVC

8h PVC

4h PVC

4h PVC

4h PVC

18.10.2022

22.10.2022

1.11.2022

2.11.2022

3.11.2022

4.11.2022

7.11.2022

12:00 - 17:00

3.11.2022

Čištění zóny v zadu 818-819-820-821

- čištění, demontáž, montáž, zbití a níc otvorů

Vchod 819 10:00 - 19:00

4.11.2022

- lištování soklovchlinik. listy

TDS: Paul

Denní záznamy stavby	Datum
DNESNÍHO DNE PŘEBĚHL KD O. 12, BYLO DOHODNUTO VE SAMOSTATNÝ ZÁPIS Z KONTRAKČNÍHO DNE.	2.11.2022
S. DOŽER	
3-4.11.2022 je zapísané na predšlej strane	3-4.11.2022
Vchod 819 10:00-18:00	5.11.2022
montáž hl. kôľov	
-akrylovanie	
-matovanie	
Vchod 819 9:30-17:00	7.11.2022
-lakovanie stien	
-čistenie dverí, hl. lišt	
Vchod 818	
montáž hl. lišt-coklov	
montáž hl. kôľov	
Vchod 819 11:00-19:30	8.11.2022
-šilikonovanie lišt od podlahy	
Vchod 818	
-akrylovanie	
-matovanie	
-lakovanie	
Vchod 818-819 8:30-18:00	9.11.2022
Vyspravky bielych farbou - nástenky	
-šilikonovanie lišt 818 - letáky	
-umývanie dverí 818-819 - zátky za dvere	
-Predávanie vstupných vchodov 818-819 (ukončené)	
D.S. J.M.H.	

Denní záznamy stavby	Datum
Vchod 820 10:00 - 19:30	10.11.2022
- montáž hl. lišt - akrylovanie	
- montáž hl. bokov - malovanie	
Vchod 821	11.11.2022
- montáž hl. lišt - akrylovanie	
- montáž hl. bokov - malovanie	
Vchod 820	
malovanie vchodu - montáž nástenky, letákov	
- montáž záržok zo dvere	
Vchod 820	14.11.2022
- silikonovanie hl. lišt	
- <del>montáž</del> lakovanie stien montáž nástenky	
- montáž letákov	
- montáž záržok zo dvere	
Vchod 820	
silikonovanie hl. lišt	
Vchod 819-820-821 11:30-17:00	15.11.2022
Vyrezanie otvoru veľkou pilou	
- nákup	
Vchod 818 9:30-18:00	16.11.2022
Výrez otvoru veľkou pilou	
Vchody 818-819-820-821	
rezaanie otvoru pre potrubie od roštov	
Vchod 821	
- zbíjanie otvoru pre rošt	
- kopanie diery pre štrkové lôžko	
	18.11.2022
Zbíjanie vonk. čistiacich zón 818-819-820-821	
	21.11.2022
Vyrezanie čist. zóny 818	
821-820-819 zasypanie zadnej čist. zóny	

TDS, Paul R

Denní záznamy stavby	Datum
	22.11.2022
Ø20 vchod oprava stien	
Ø19-Ø20-Ø21	
Ukladanie odtokového kanála	
Betónovanie žlábu	
Betónovanie odtokového kanála	
Zasypanie odtokovej jamy	
Montáž konštrukcie pod rohož	
Montáž rohože	
	23.11.2022
Ø19	
Ukladanie odtok. kanála	
Kopanie jamy	
Betónovanie žlábu	
Betónovanie odtok. kanála	
Zasypanie odtok. jamy	
Montáž konš. pod rohož	
Montáž rohože	
Ø20	
malovanie bielou farbou opravené steny	
malovanie hnedou farbou	
PROBĚHLA KONTROLA STAVBY	23.11.2022
BYLA PROVEDENA KONTROLA, POSTUPNĚ JIŽ	
ODSTRANĚNÍ VAN. VIŽ ZÁPIS Z KDČIL5.	
TDS: <i>Paul M</i>	
	24.11.2022
Drobné dokončovacie práce	
	25.11.2022
Unývanie dverí Ø18-Ø19-Ø20-Ø21	
Ø20-Ø21 čistenie dverí odvýtáhu	
Ø18-Ø19-Ø20-Ø21 vyspravenie dier Asvatorou hmotou	
Silikonovanie okolo tlačidiel odvýtáhu	
Dokončovacie práce	28.11.2022
Pratanie fedn. miestnosti: Ø20	
Vymena žiarovky pred fedn. č. Ø20-Ø19 vstup	
TDS: <i>Paul M</i>	

## Denní záznamy stavby

Datum

DNEŠNÍHO DNE BYLO ZAHÁJENO A UKONČENO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY. BYLO PROVEDENO POTVRZENÍ PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO STAVEBNÍHO DÍLA VČETNĚ SO, REVIZÍ, INSTRUKCE O ÚDRŽBĚ PVC A MİKROBENĚ SKLADYVACÍ PROSTORY, ÚRČENÝ CIPY A KUCE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ KE DNĚ 28.11.2022

INVESTOR.

ZODPOVĚDĚL *[Signature]*, *[Signature]*  
 TDS: *[Signature]*

820 - OPRAVA STĚNY STOUPAČKY A  
LEVA STĚNA V SCHRAŇKĚ  
ZAJISTIT PŘECHOD MEZE HNĚDOU A  
BÍLOU BARVOU (PROVĚST DO 23.11.22)

821 - VŠE MOTOVO - BEZ ZÁVAD

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. J.' or similar, written in a cursive style.